

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик
ЧАО «СУХА БАЛКА»

Мякушин Н.В.

« ____ » _____ 2019 г.

Начальник СУ

ЧАО «СУХА БАЛКА»

Мороз С.Ф.

« 14 » 05 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
ЧАО «СУХА БАЛКА»

Пильтек И.В.

« ____ » _____ 2019 г.

АКТ ДЕФЕКТОВ

Газопровода Ду 273 мм от колодца по границе ответственности
до котельной ш. «Юбилейная» ЧАО «СУХА БАЛКА»

13.05.2019

Комиссия в составе:

Начальник ЭС СУ

Кожушный П.П.

Начальник пр.№2 ЭС СУ

Бобров В.И.

И. о механика пр.№2 ЭС СУ

Платонова С.И.

провела проверку технического состояния газопровода Ду 273 мм от колодца на ул.
Конституционной до котельной ш. «Юбилейная» ЧАО «СУХА БАЛКА».

В результате проверки были выявлены следующие неисправности, отраженные в
таблице:

№ п/п	Объект осмотра	Выявленные неисправности	Возможное решение	Примечание
1	Газопровод ДУ273мм	Нарушение целостности трубы и изоляции, недопустимая коррозия металла	Прокладка по поверхности и замена трубопровода на Ду273 мм толщина стенки 10 мм длиной 365 м, с последующей покраской и гидроизоляцией .	

Выводы комиссии: необходима замена трубопровода и запорной арматуры от колодца по
границе ответственности до котельной (исключая 72 метра к узлу учета).

Начальник ЭС СУ

Кожушный П.П.

Начальник пр.№2 ЭС СУ

Бобров В.И.

И.о. механика пр.№2 ЭС СУ

Платонова С.И..